

Aan de bewoner(s) van dit pand

Nijverdal, mei 2017

Onderwerp: Werkzaamheden Pannenbakkersstraat en Kolweg te Holten

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van gemeente Rijssen-Holten voert Nexus Infra riolerings- en bestratingswerkzaamheden uit aan de Pannenbakkersstraat en Kolweg te Holten.

De straten worden in verschillende fases van nieuwe riolering voorzien en per fase zullen de bewoners apart ingelicht worden.

Door onvoorziene omstandigheden hebben we de eerder afgegeven planning niet kunnen behalen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Hierbij ontvangt u onze actuele planning.

Als het kruispunt Pannenbakkerstraat/Kolweg klaar is, wordt pas begonnen met de rioleringswerkzaamheden op het kruispunt Lageweg/Kolweg. Als dit eerder is de de bijgevoegde planning, zal u daar opnieuw bericht van krijgen.

Mocht U toch nog vragen hebben dan kunt U tijdens kantooruren contact met mij opnemen.


Wij proberen ervoor te zorgen dat de werkzaamheden spoedig en zonder al te veel overlast worden uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

D.Bontekoe
Nexus Infra
06-22609166



- Kolweg/Ponnenbakerstraat**
- 12 mei – 16 juni
 - 29 mei – 30 juni
 - 19 juni – 14 juli

		Gemeente Rijssen-Holten Waardenborchtstraat e.o.	
		Faseringsstekening	
0_2-6-2017 Faserings		Project: 043	Subvond MW
Per: Datum	Door: Naam	Status	Rev: 0